

CONSORZIO PER L'AREA DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI

Ente Pubblico Economico

Legge 5.10.1991 n° 317

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N° 382 DEL 30-12-2021

OGGETTO: POR Puglia 2000-2006 – Asse IV – Misura 4.2 – Fondi CIPE per le “aree depresse” – Progetto cod. BA 13/AC – MIR 402A060001. “Sistemazione ed infrastrutturazione agglomerato industriale di Molfetta 1° stralcio”. Omologazione della spesa sostenuta ed approvazione del Quadro Economico finale.

L'anno duemilaventuno, il giorno 30 del mese di DICEMBRE nella sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari,

IL PRESIDENTE

Sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ing. Pierluca Macchia in qualità di Responsabile del Procedimento e dall'ing. Simone Milella del Servizio Tecnico, come da attestazioni sottoriportate, in relazione alla presente deliberazione ad oggetto: "POR Puglia 2000-2006 – Asse IV – Misura 4.2 – Fondi CIPE per le “aree depresse” - Progetto cod. BA 13/AC – MIR 402A060001. “Sistemazione ed infrastrutturazione agglomerato industriale di Molfetta 1° stralcio”. Omologazione della spesa sostenuta ed approvazione del Quadro Economico finale.", riferisce quanto segue;

- Con nota prot. r_puglia/AOO_158/PROT/14/12/2021/0014987 del 14.12.2021 (prot. ASI n. 10732 del 14.12.2021) la Regione Puglia, ai fini della conclusione fisica e finanziaria dei progetti ammessi a finanziamento con le risorse liberate del POR Puglia 2000-2006, ha richiesto la trasmissione del provvedimento di omologazione della spesa sostenuta e di approvazione del Quadro Economico finale per l'intervento indicato in oggetto;
- I lavori di “sistemazione^{es} ed infrastrutturazione dell'agglomerato industriale di Molfetta 1° stralcio – Ba 13/AC – MIR 402A060001” sono stati collaudati con esito favorevole in data 12.12.2003;
- All'esito dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento risulta a consuntivo una spesa complessiva omologabile di 4.219.665,60 oltre IVA come riportato a pag. 50 nel rapporto informativo di rendiconto generato dal sistema Mirweb in data 21.10.2021 ed allegato al presente provvedimento
- Il Quadro Economico definitivo dell'intervento risulta essere:

A Importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	€ 3.246.974,46
B Somme a disposizione	
B1 Espropri	€ 436.228,21
B2 Progettazione	€ 219.875,11

B3 Direzione dei Lavori	€	189.548,04
B4 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	61.319,30
B5 Collaudo tecnico-amministrativo	€	38.312,98
B6 Collaudo statico	€	3.032,02
B7 Allacci ai pubblici eservizi	€	21.375,48
Totale somme a disposizione	€	972.691,14
Totale A + B	€	4.219.665,60

considerato che:

- sono stati emessi tutti gli atti amministrativi relativi alle liquidazioni ed ai pagamenti in favore degli aventi diritto e contestualmente si è determinata in € 4.219.665,60 oltre IVA che resta a carico dell'Ente in quanto portata in detrazione, la spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento secondo il rendiconto generato dal sistema Mirweb in data 21.10.2021 allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- è necessario procedere all'omologazione di quanto speso dal Consorzio per i lavori di "sistemazione ed infrastrutturazione dell'agglomerato industriale di Molfetta 1° stralcio – Ba 13/AC – MIR 402A060001", ai fini della conclusione fisica e finanziaria del progetto, come richiesto dalla Regione Puglia con nota n. r_puglia/AOO_158/PROT/14/12/2021/0014987 del 14.12.2021

visto l'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

ritenuto di dover provvedere all'adozione del presente provvedimento con urgenza in adempimento del termine temporale comunicato dalla regione Puglia con la richiamata nota prot. r_puglia/AOO_158/PROT/14/12/2021/0014987 del 14.12.2021;

Assunti i poteri del Consiglio di Amministrazione;

D E L I B E R A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di omologare, come in effetti omologa, in complessivi € 4.219.665,60 oltre IVA che resta a carico dell'Ente in quanto portata in detrazione la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta per la realizzazione del progetto POR Puglia 2000-2006 – Asse IV – Misura 4.2 – Fondi CIPE per le "aree depresse" - Progetto cod. BA 13/AC – MIR 402A060001. "Sistemazione ed infrastrutturazione agglomerato industriale di Molfetta 1° stralcio", come riportato a pag. 50 del rendiconto generato dal sistema Mirweb in data 21.10.2021 allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare il Quadro Economico finale dell'intervento che risulta essere:

A Importo lavori comprensivo di oneri per la sicurezza	€	3.246.974,46
B Somme a disposizione		
B1 Espropri	€	436.228,21
B2 Progettazione	€	219.875,11
B3 Direzione dei Lavori	€	189.548,04
B4 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€	61.319,30
B5 Collaudo tecnico-amministrativo	€	38.312,98
B6 Collaudo statico	€	3.032,02
B7 Allacci ai pubblici eservizi	€	21.375,48
Totale somme a disposizione	€	972.691,14
Totale A + B	€	4.219.665,60

4. Di trasmettere, a cura del Responsabile del Procedimento, copia del presente provvedimento ai competenti uffici regionali per gli atti di competenza.
5. Di incaricare il il geom. Giuseppe Calisi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Consorzio e su "Amministrazione Trasparente", nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di quelli sensibili e giudiziari.
6. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima seduta utile.

I sottoscritti attestano che il procedimento finalizzato all'approvazione del presente atto è stato espletato nel rispetto delle norme di legge ed è conforme alle risultanze istruttorie.

L'Istruttore 30.12.2021



Simone Milella

Il Responsabile del Procedimento 30.12.2021

ing. Pierluca Macchia

Per quanto di competenza, non ci sono rilievi da formulare.

Modugno, 30.12.2021



ale
ani



BA 13/AC

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Stampa

Rapporto Informativo

Nome file

**E:\mirRL\pdf\MIPRRPRG_402A060001.PD
F**

Data stampa

21/10/2021 10:29

Identificativo Progetto: 402A060001

Informazioni Generali

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del progetto	Concluso		
Descrizione	SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Beneficiario Finale Esterno	00830890729 - CONSORZIO S.I.S.R.I. DI BARI		
R.U.P.	MACCHIA PIERLUCA		
Telefono	080/9641600		
Fax	080/9904306		
Email	INFO@ASIBARI.NET		
R.M.	Francesco Manghisi		
Ufficio competente	SETTORE ARTIGIANATO		
Iter proc.le di misura	402-000001		
Data ammissibilità	22/11/2006	Data aggiudicazione	07/04/1999
Data avvio validità	05/10/1999	Data chiusura validità	31/01/2004
Graduatoria	Tipo Atto	DELIBERA	
	Numero Cifra	6250	
	Cod. Cifra	Data	30/07/1997
	Posizione	Descrizione individuazione progetti Del. CIPE 12/07/1996	
Procedure amm., tecniche e finanziarie	a regia regionale		
Tipo di operazione	Realizzazione opere pubbliche	APQ	
PIT Concorrente			
PIS Concorrente			
PIA Concorrente			
Categoria di intervento U.E.	161	Investimenti materiali (impianti e attrezzature, cofinanziamento di aiuti di Stato)	
Tipo Progetto	Infrastrutture produttive		
Sottoprogetto	Aree attrezzate		
Tipo Investimento	Ampliamento		
Ambiente	SENZA CONSEGUENZE AMBIENTALI		
Parl Opportunità	NEUTRO		
Saldo	-		

Informazioni Generali

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del progetto Concluso

Importo Previsto	5.330.351,66				
Importo Previsto Richiesto/ Richiesto Ammissibile	5.330.351,66				
Importo Ammesso a Finanziamento	5.330.351,66				
Importo Effettivo Ammesso R.P.	4.400.212,78			Importo Effettivo Ammesso B.F.	4.400.212,78
di cui: Importo Comunita	0,00	0,00 %		di cui: Importo Comunita	0,00
Importo Centrale	0,00	0,00 %		Importo Centrale	0,00
Importo Regione	4.400.212,78	100,00 %		Importo Regione	4.400.212,78
Importo Locale	0,00	0,00 %		Importo Locale	0,00
Importo Altri	0,00	0,00 %		Importo Altri	0,00
Importo Privato	0,00	0,00 %		Importo Privato	0,00

Pagato Certificato 3.322.486,13
Pagato Ris. Liberate 0,00

RIEPILOGO BILANCIO REGIONALE
 (Dati di Riepilogo Inesistenti)

LOCALIZZAZIONE

TIPO AREA Urbana

COMUNI

Prov. BA Comune MOLFETTA

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

BENEFICIARIO FINALE:

Ente	CONSORZIO S.I.S.R.I. DI BARI		
Partita Iva	00830890729	Codice fiscale	
Indirizzo	CPM-UFFICIO POSTALE AVANZATO - CASELLA POSTALE APERTA		
Comune	MODUGNO		Prov. BA

Capogruppo NO

Associato In

Soggetto al controllo del de minimis SI

Attestato de minimis

Importo Richiesto	4.400.212,78		
Importo Richiesto Ammissibile	5.330.351,66		
Importo Concesso Pubblico	4.400.212,78	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	4.400.212,78		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	ALPHA		
Partita Iva	04956690723	Codice fiscale	
Indirizzo	ZONA ASI LOTTO 2 MAGLIA A		
Comune	MOLFETTA		Prov. BA

Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	13.753,39		
Importo Richiesto Ammissibile	13.753,39		
Importo Concesso Pubblico	13.753,39	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	13.753,39		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa C.ED.I.R.
Partita Iva 04639720723 **Codice fiscale**
Indirizzo VIA INDIPENDENZA 21
Comune BARLETTA **Prov.** BA
 Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione

Capogruppo NO
Associato in
Soggetto al controllo del de minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	19.934,43		
Importo Richiesto Ammissibile	19.934,43		
Importo Concesso Pubblico	19.934,43	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	19.934,43		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato CALO ANGELA
Partita Iva **Codice fiscale** [REDACTED]
Indirizzo [REDACTED]
Comune [REDACTED] **Prov.** BA

Capogruppo NO
Associato in
Soggetto al controllo del
de minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	7.334,96		
Importo Richiesto Ammissibile	7.334,96		
Importo Concesso Pubblico	7.334,96	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	7.334,96	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato CALO CORRADO
Partita Iva **Codice fiscale** 
Indirizzo 
Comune  **Prov. BA**

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	7.334,96		
Importo Richiesto Ammissibile	7.334,96		
Importo Concesso Pubblico	7.334,96	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	7.334,96	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato CALO VITANTONIO
Partita Iva  **Codice fiscale** 
Indirizzo 
Comune  **Prov.** BA

Capogruppo NO
Associato in
Soggetto al controllo dei minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	7.334,96		
Importo Richiesto Ammissibile	7.334,96		
Importo Concesso Pubblico	7.334,96	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	7.334,96	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:**Soggetto privato** CAPUTO FRANCESCO**Partita Iva****Codice fiscale** **Indirizzo** **Comune**

Prov. BA

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	6.097,52		
Importo Richiesto Ammissibile	6.097,52		
Importo Concesso Pubblico	6.097,52	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	6.097,52	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

()

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC

Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR

Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Ente CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Partita Iva 80199230584 **Codice fiscale**

Indirizzo VIA BISSOLATI, 2

Comune BARI **Prov.** BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	42.028,60		
Importo Richiesto Ammissibile	42.028,60		
Importo Concesso Pubblico	42.028,60	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	42.028,60	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	CMS S.R.L.		
Partita Iva	04867150726	Codice fiscale	
Indirizzo	VIALE DEI LILIIUM, 22		
Comune	TERLIZZI	Prov.	BA

Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione

Capogruppo NO**Associato In****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	26.763,35		
Importo Richiesto Ammissibile	26.763,35		
Importo Concesso Pubblico	26.763,35	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	26.763,35		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato CRISMALE LAURA
Partita Iva **Codice fiscale** 
Indirizzo 
Comune  **Prov. BA**

Capogruppo NO
Associato in
Soggetto al controllo del de minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	8.315,28		
Importo Richiesto Ammissibile	8.315,28		
Importo Concesso Pubblico	8.315,28	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	8.315,28	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura	4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:**Soggetto privato** DE CANDIA ANGELA**Partita Iva****Codice fiscale** **Indirizzo** **Comune**

Prov. BA




Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	18.555,05		
Importo Richiesto Ammissibile	18.555,05		
Importo Concesso Pubblico	18.555,05	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	18.555,05	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato DE CANDIA COSIMO
Partita Iva  **Codice fiscale** 
Indirizzo 
Comune  **Prov.** BA

Capogruppo NO
Associato in
Soggetto al controllo del de minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	7.542,33		
Importo Richiesto Ammissibile	7.542,33		
Importo Concesso Pubblico	7.542,33	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	7.542,33	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:**Soggetto privato** DE CANDIA MAURO**Partita Iva** .**Codice fiscale** [REDACTED]**Indirizzo** [REDACTED]**Comune** [REDACTED]

Prov. BA

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	18.405,96		
Importo Richiesto Ammissibile	18.405,96		
Importo Concesso Pubblico	18.405,96	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	18.405,96	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura	4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:**Soggetto privato** DE PALMA LAZZARO**Partita Iva****Codice fiscale** **Indirizzo** **Comune** 

Prov. BA

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	32.938,17		
Importo Richiesto Ammissibile	32.938,17		
Importo Concesso Pubblico	32.938,17	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	32.938,17	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:**Soggetto privato** DE RUVO GIOVANNI**Partita Iva****Codice fiscale****Indirizzo****Comune**

Prov. BA

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	10.673,40		
Importo Richiesto Ammissibile	10.673,40		
Importo Concesso Pubblico	10.673,40	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	10.673,40	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	DE SALVIA DOMENICO		
Partita Iva	01293630727	Codice fiscale	
Indirizzo			
Comune			Prov. BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	124.741,27		
Importo Richiesto Ammissibile	124.741,27		
Importo Concesso Pubblico	124.741,27	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	124.741,27		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	DI PALMA S.R.L.		
Partita Iva	04506200726	Codice fiscale	
Indirizzo	VIA RUTIGLIANO, 33/A		
Comune	ADELFIA		Prov. BA
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo dei minimis

Attestato dei minimis

Importo Richiesto	21.810,24		
Importo Richiesto Ammissibile	21.810,24		
Importo Concesso Pubblico	21.810,24	Quota Privata	
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	21.810,24		0,00

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione agg. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Ente	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		
Partita Iva	05779711000	Codice fiscale	
Indirizzo	VIA CAPRUZZI 72		
Comune	BARI	Prov.	BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	21.375,48		
Importo Richiesto Ammissibile	21.375,48		
Importo Concesso Pubblico	21.375,48	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	21.375,48	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato GERMINARIO COSMO DAMIANO

Partita Iva

Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Prov. BS

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	7.648,07		
Importo Richiesto Ammissibile	7.648,07		
Importo Concesso Pubblico	7.648,07	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	7.648,07	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	INTIMO NAOMI DI SASSO M. E PETRUZZELLA S. S.N.C.		
Partita Iva	03390640721	Codice fiscale	
Indirizzo	VIA G. UNGARETTI, 9		
Comune	MOLFETTA		Prov. BA
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	14.868,63		
Importo Richiesto Ammissibile	14.868,63		
Importo Concesso Pubblico	14.868,63	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	14.868,63		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Ente ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI MOLFETTA
Partita Iva 95500740725 **Codice fiscale**
Indirizzo dicesi di molfetta
Comune MOLFETTA **Prov.** BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	19.552,47		
Importo Richiesto Ammissibile	19.552,47		
Importo Concesso Pubblico	19.552,47	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	19.552,47	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo FESR**
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa LA SICUREZZA DI CAPRARO A. & C. S.R.L.
Partita Iva 04923003072 **Codice fiscale**
Indirizzo ZONA ARTOGIANALE LOTTO E/4
Comune MOLFETTA **Prov. BA**

Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	7.592,97		
Importo Richiesto Ammissibile	7.592,97		
Importo Concesso Pubblico	7.592,97	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	7.592,97	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato LIMONGELLI LUCA

Partita Iva

Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Prov. BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	12.686,42		
Importo Richiesto Ammissibile	12.686,42		
Importo Concesso Pubblico	12.686,42	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	12.686,42	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato MASTROPIERRO ALFREDO

Partita Iva **Codice fiscale** [REDACTED]

Indirizzo [REDACTED]

Comune [REDACTED] **Prov. BA**

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	4.113,06		
Importo Richiesto Ammissibile	4.113,06		
Importo Concesso Pubblico	4.113,06	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	4.113,06	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa MONTEMURNO SRL
Partita Iva 05089200728 **Codice fiscale**
Indirizzo Via Rovigo, n. 66
Comune ALTAMURA **Prov. BA**
 Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione
Capogruppo NO

Associato in
Soggetto al controllo del de minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	3.282.438,25		
Importo Richiesto Ammissibile	3.282.438,25		
Importo Concesso Pubblico	3.282.438,25	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	2.867.017,69	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	415.420,56		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggi. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato NAPPI DOMENICO
Partita Iva **Codice fiscale** 
Indirizzo 
Comune  **Prov.** BA

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	5.346,98		
Importo Richiesto Ammissibile	5.346,98		
Importo Concesso Pubblico	5.346,98	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	5.346,98	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	PIEMMEPI S.R.L.	Codice fiscale	
Partita Iva	04976620726		
Indirizzo	VIALE PIO XI, 48		
Comune	MOLFETTA		Prov. BA

Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	15.165,90		
Importo Richiesto Ammissibile	15.165,90		
Importo Concesso Pubblico	15.165,90	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	15.165,90	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato	PLANTAMURA VITO LEONARDO	Codice fiscale	8
Partita Iva			
Indirizzo	Via Omodeo, 67		
Comune	BARI		Prov. BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	124.476,82		
Importo Richiesto Ammissibile	124.476,82		
Importo Concesso Pubblico	124.476,82	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	124.476,82		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato POLI NICOLA **Codice fiscale** 
Partita Iva 
Indirizzo  **Prov.** BA
Comune 

Capogruppo NO
Associato in
Soggetto al controllo del
de minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	27.925,11		
Importo Richiesto Ammissibile	27.925,11		
Importo Concesso Pubblico	27.925,11	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	27.925,11	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	PUGLIA SERRAMENTI S.R.L.		
Partita Iva	04916500723	Codice fiscale	
Indirizzo	VIA ZANARDELLI, 85		
Comune	BARI		Prov. BA

Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	19.934,43		
Importo Richiesto Ammissibile	19.934,43		
Importo Concesso Pubblico	19.934,43	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	19.934,43		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato ROSELLI TERESA
Partita Iva  **Codice fiscale** 
Indirizzo 
Comune  **Prov.** BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	11.264,94		
Importo Richiesto Ammissibile	11.264,94		
Importo Concesso Pubblico	11.264,94	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	11.264,94	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato SALVEMINI GAETANO **Codice fiscale** 
Partita Iva 
Indirizzo  **Prov.** BA
Comune 

Capogruppo NO**Associato in****Soggetto al controllo del de minimis****Attestato de minimis**

Importo Richiesto	11.264,94		
Importo Richiesto Ammissibile	11.264,94		
Importo Concesso Pubblico	11.264,94	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	11.264,94	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato SANTANGELO DOMENICO

Partita Iva

Codice fiscale

Indirizzo

Comune

Prov. BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	124.741,27		
Importo Richiesto Ammissibile	124.741,27		
Importo Concesso Pubblico	124.741,27	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	9.264,92	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	115.476,35		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato SASSO MARIA STERPETA
Partita Iva **Codice fiscale** 
Indirizzo 
Comune  **Prov. BA**

Capogruppo NO
Associato in
Soggetto al controllo del de minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	6.097,52		
Importo Richiesto Ammissibile	6.097,52		
Importo Concesso Pubblico	6.097,52	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	6.097,52	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOG


SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Sog **Soggetto privato** SASSO MINERVINI PASQUA
Parl **Partita Iva** **Codice fiscale** 
Indl **Indirizzo** 
Cor **Comune**  **Prov. BA**
Cap **Capogruppo** NO
Ass **Associato in**
Sog **Soggetto al controllo del**
de l **de minimis**
Attu **Attestato de minimis**
Im **Importo Richiesto** 6.874,51
Im **Importo Richiesto Ammissibile** 6.874,51
Im **Importo Concesso Pubblico** 6.874,51 **Quota Privata** 0,00
To **Totale Pagato Pubblico** 6.874,51 **Quota Privata** 0,00
Re **Residuo da Liquidare Pubblico** 0,00

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato SCIANCALEPORE TERESA
Partita Iva **Codice fiscale** 
Indirizzo 
Comune  **Prov.** BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo dei minimis

Attestato dei minimis

Importo Richiesto	15.448,38		
Importo Richiesto Ammissibile	15.448,38		
Importo Concesso Pubblico	15.448,38	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	15.448,38	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato SCIANNAMEO FRANCESCO
Partita iva **Codice fiscale** [REDACTED]
Indirizzo
Comune [REDACTED] **Prov. BA**

Capogruppo NO
Associato in
Soggetto al controllo del de minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	12.686,42		
Importo Richiesto Ammissibile	12.686,42		
Importo Concesso Pubblico	12.686,42	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	12.686,42	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del Progetto	Concluso		

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa	SEMERARO DOMENICO ING.	Codice fiscale	
Partita Iva	04686710726		
Indirizzo	CITTÀ GIARDINO VILLA 6	Prov.	BA
Comune	NOCATTARO		
	Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione		
Capogruppo	NO		
Associato in			
Soggetto al controllo del de minimis			
Attestato de minimis			
Importo Richiesto	12.940,14		
Importo Richiesto Ammissibile	12.940,14		
Importo Concesso Pubblico	12.940,14	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	0,00	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico			

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato SPADAVECCHIA GIUSEPPE
Partita Iva 05291460722 **Codice fiscale** [REDACTED]
Indirizzo [REDACTED]
Comune [REDACTED] **Prov.** BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo dei de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	3.032,02		
Importo Richiesto Ammissibile	3.032,02		
Importo Concesso Pubblico	3.032,02	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	3.032,02	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Impresa TRICARICO VITO ING. **Codice fiscale**
Partita Iva 04687890725
Indirizzo CORSO DANTE, 67 **Prov.** BA
Comune TERLIZZI

Numero di iscrizione RD: Anno iscrizione
Capogruppo NO

Associato in
Soggetto al controllo del de minimis
Attestato de minimis

Importo Richiesto	61.319,30		
Importo Richiesto Ammissibile	61.319,30		
Importo Concesso Pubblico	61.319,30	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	61.319,30	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Soggetti Destinatari

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del Progetto Concluso

SOGGETTO DESTINATARIO INDIVIDUATO DALL'ENTE ATTUATORE:

Soggetto privato TRIDENTE DOMENICO

Partita Iva 00104130729

Codice fiscale [REDACTED]

Indirizzo [REDACTED]

Comune [REDACTED]

Prov. BA

Capogruppo NO

Associato in

Soggetto al controllo del de minimis

Attestato de minimis

Importo Richiesto	17.307,70		
Importo Richiesto Ammissibile	17.307,70		
Importo Concesso Pubblico	17.307,70	Quota Privata	0,00
Totale Pagato Pubblico	17.307,70	Quota Privata	0,00
Residuo da Liquidare Pubblico	0,00		

Stato di Avanzamento Procedurale

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		Fondo FESR
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	
Stato del progetto	Concluso		

Inter proc.le di misura 402-000001 Progetti già avviati azione " A "

Num. Indicatore Procedurale Seq.		Data Prevista	Data Prevista Aggiornata	Data Effettiva	Motivazione
10	Studio di fattibilità				
a 20	Progetto preliminare				
a 30	Progetto definitivo	04/09/1996	04/09/1996	04/09/1996	
a 40	Progetto esecutivo	07/02/1999	07/02/1999	07/02/1999	
b 50	Pubblicità gare di appalto				
b 55	Trattativa privata				
60	Presentazione offerte di appalto	07/04/1999	07/04/1999	07/04/1999	
c 70	Aggiudicazione appalto	20/04/1999	20/04/1999	20/04/1999	
d 80	Stipula contratto	04/11/1999	04/11/1999	04/11/1999	
e 90	Avvio lavori				
100	ISAL				
110	II SAL				
120	III SAL	09/05/2003	09/05/2003	09/05/2003	
f 130	Conclusione lavori progetto	12/12/2003	12/12/2003	12/12/2003	
g 140	Collaudo				
g 145	Certificato di regolare esecuzione	13/12/2003	13/12/2003	12/12/2003	
h 150	Entrata in funzione				

Quadro Economico di Progetto

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		Fondo	FESR
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.		
Stato del progetto	Concluso			
Titolo Quadro	OPERE PUBBLICHE			

Voce	Tipo Spesa	Importo Prima della Gara	Importo Dopo la Gara	Totale Pagato
a 1 Lavori (a misura, a corpo, in economia)	A	3.585.399,25	3.297.964,54	2.984.784,73
b 1 Oneri per la sicurezza	A	0,00	0,00	0,00
c 1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	A	0,00	0,00	0,00
c 2 Rilevi, accertamenti indagini		0,00	0,00	0,00
c 3 Allacciamenti ai pubblici servizi		103.291,38	25.000,66	21.375,48
c 4 Imprevisti		379,15	0,00	0,00
c 5 Acquisizione aree		516.456,90	526.863,51	439.228,21
c 6 Acquisizione immobili		0,00	0,00	0,00
c 7 Accantonamento di cui all'art. 26, comma 4, della L. 109/94		0,00	0,00	0,00
c 8 Incentivo art. 18 L. 109/94	G	0,00	0,00	0,00
c 9 Spese tecniche relative alla progettazione	G	0,00	0,00	0,00
c 10 spese necessarie attività preliminari	G	0,00	258.171,73	184.411,32
c 11 Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	G	0,00	0,00	0,00
c 12 Spese conferenze di servizi		0,00	0,00	0,00
c 13 Spese direzione dei lavori	G	627.445,04	189.548,04	189.548,04
c 14 Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	G	0,00	61.319,30	61.319,30
c 15 Spese assistenza giornaliera e contabilità	G	0,00	0,00	0,00
c 16 Spese assicurazione dei dipendenti	G	0,00	0,00	0,00
c 17 Spese per attività di consulenza o di supporto	G	0,00	0,00	0,00
c 18 Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	G	0,00	0,00	0,00
c 19 Spese per pubblicità e, ove previsto per opere artistiche		0,00	0,00	0,00
c 20 Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	G	0,00	0,00	0,00
c 21 Collaudo tecnico amministrativo	G	0,00	38.312,98	38.312,98
c 22 Collaudo statico	G	0,00	3.032,02	3.032,02
c 23 Eventuali collaudi specialistici	G	0,00	0,00	0,00
c 24 I.V.A. ed altri eventuali imposte		497.379,94	0,00	0,00
Totale		5.330.351,66	4.400.212,78	3.922.012,08

Spese Generali			
	Prima della Gara	Dopo la Gara	Pagamenti
Totale Voci	627.445,04	550.384,07	476.623,66
Percentuale	17,50 %	15,35 %	13,29 %

**Totale Voci
inerenti i Lavori
prima della Gara
3.585.399,25**

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del progetto	Concluso		

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
04956690723	ALPHA	Impresa	No	13.753,39	0,00	0,00	0,00
04639720723	C.EDLR.	Impresa	No	19.934,43	0,00	0,00	0,00
	CALO ANGELA	Privato	No	7.334,96	0,00	7.334,96	0,00
	CALO CORRADO	Privato	No	7.334,96	0,00	7.334,96	0,00
	CALO VITANTONIO	Privato	No	7.334,96	0,00	7.334,96	0,00
	CAPUTO FRANCESCO	Privato	No	6.097,52	0,00	6.097,52	0,00
80199230584	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Ente	No	42.028,60	0,00	42.028,60	0,00
04867150726	CMS S.R.L.	Impresa	No	26.763,35	0,00	0,00	0,00
	CRISMALE LAURA	Privato	No	8.315,28	0,00	8.315,28	0,00
	DE CANDIA ANGELA	Privato	No	18.555,05	0,00	18.555,05	0,00
	DE CANDIA COSIMO	Privato	No	7.542,33	0,00	7.542,33	0,00
	DE CANDIA MAURO	Privato	No	18.405,96	0,00	18.405,96	0,00
	DE PALMA LAZZARO	Privato	No	32.938,17	0,00	32.938,17	0,00
	DE RUVO GIOVANNI	Privato	No	10.673,40	0,00	10.673,40	0,00
	DE SALVIA DOMENICO	Privato	No	124.741,27	0,00	0,00	0,00
04506200726	DI PALMA S.R.L.	Impresa	No	21.810,24	0,00	0,00	0,00
05779711000	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Ente	No	21.375,48	0,00	21.375,48	0,00
	GERMINARIO COSMO DAMIANO	Privato	No	7.648,07	0,00	7.648,07	0,00
03390640721	INTIMO NAOMI DI SASSO M. E PETRUZZELLA S. S.N.C.	Impresa	No	14.868,63	0,00	0,00	0,00
95500740725	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI MOLFETTA	Ente	No	19.552,47	0,00	19.552,47	0,00
04923003072	LA SICUREZZA DI CAPRARO A. & C. S.R.L.	Impresa	No	7.592,97	0,00	7.592,97	0,00
	LIMONGELLI LUCA	Privato	No	12.686,42	0,00	12.686,42	0,00
	MASTROPIERRO ALFREDO	Privato	No	4.113,06	0,00	4.113,06	0,00

Soggetti Destinatari Riepilogativo

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
Stato del progetto Concluso Fondo FESR

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Capo Gruppo	Importo Concesso/ Liquidato		Importo Pagato	
				Quota Pubblica	Quota Privata	Quota Pubblica	Quota Privata
05089200728	MONTEMURNO SRL	Impresa	No	3.282.438,25	0,00	2.867.017,69	0,00
[REDACTED]	NAPPI DOMENICO	Privato	No	5.346,98	0,00	5.346,98	0,00
04976620726	PIEMMEPI S.R.L.	Impresa	No	15.165,90	0,00	15.165,90	0,00
8	PLANTAMURA VITO LEONARDO	Privato	No	124.476,82	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	POLI NICOLA	Privato	No	27.925,11	0,00	27.925,11	0,00
04916500723	PUGLIA SERRAMENTI S.R.L.	Impresa	No	19.934,43	0,00	0,00	0,00
[REDACTED]	ROSELLI TERESA	Privato	No	11.264,94	0,00	11.264,94	0,00
[REDACTED]	SALVEMINI GAETANO	Privato	No	11.264,94	0,00	11.264,94	0,00
[REDACTED]	SANTANGELO DOMENICO	Privato	No	124.741,27	0,00	9.264,92	0,00
[REDACTED]	SASSO MARIA STERPETA	Privato	No	6.097,52	0,00	6.097,52	0,00
[REDACTED]	SASSO MINERVINI PASQUA	Privato	No	6.874,51	0,00	6.874,51	0,00
[REDACTED]	SCIANCELEPORE TERESA	Privato	No	15.448,38	0,00	15.448,38	0,00
[REDACTED]	SCIANNAMEO FRANCESCO	Privato	No	12.686,42	0,00	12.686,42	0,00
[REDACTED]	SEMERARO DOMENICO ING.	Impresa	No	12.940,14	0,00	12.940,14	0,00
[REDACTED]	SPADAVECCHIA GIUSEPPE	Privato	No	3.032,02	0,00	3.032,02	0,00
04687890725	TRICARICO VITO ING.	Impresa	No	61.319,30	0,00	61.319,30	0,00
[REDACTED]	TRIDENTE DOMENICO	Privato	No	17.307,70	0,00	17.307,70	0,00
Totali				4.219.665,60	0,00	3.322.486,13	0,00

Previsioni di Spesa

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
Stato del progetto Concluso **Fondo** FESR

Anno		PREVISIONE DI SPESA ANNUALE				Totale Anno
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
1999	Avvio	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Previsto Effettivo	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2000	Avvio	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Previsto Effettivo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2001	Avvio	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Previsto Effettivo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2002	Avvio	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Previsto Effettivo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2003	Avvio	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
	Previsto Effettivo	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
2004	Avvio	1.000.212,78	0,00	0,00	0,00	1.000.212,78
	Previsto Effettivo	1.000.212,78	0,00	0,00	0,00	1.000.212,78
TOTALI	Avvio	1.800.212,78	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	4.400.212,78
	Previsto Effettivo	1.800.212,78	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	4.400.212,78
	Totale Pagamenti	1.376.694,30	1.108.381,41	659.217,24	178.193,18	3.322.486,13

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Data e ora di stampa

21/10/2021 10:29

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso

Fondo FESR

PAGAMENTI VALIDATI / CERTIFICATI 2000 - 2006

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2000	291	05/05/2000		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	7.648,07 ✓	0,00
	410	11/05/2000		MANDATO	I SAL	05089200728 MONTEMURNO SRL	I	542.250,00 ✓	0,00
	698	20/09/2000		MANDATO	II SAL	05089200728 MONTEMURNO SRL	I	557.205,35 ✓	0,00
	765	29/09/2000		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	32.938,17 ✓	0,00
	782	10/10/2000		MANDATO	indennità di esproprio	04976620726 PIERMETIL S.R.L.	I	15.165,90 ✓	0,00
	846	31/10/2000		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	6.874,51 ✓	0,00
Totali 2000								1.297.497,61	0,00
2001	176	09/03/2001		MANDATO	D.L. II sal	[REDACTED]	P	9.264,92 ✓	0,00
	301	28/03/2001		MANDATO	III SAL	05089200728 MONTEMURNO SRL	I	593.578,57 ✓	0,00
	523	07/06/2001		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	18.555,05 ✓	0,00
	577	22/06/2001		MANDATO	acconto collaudo	[REDACTED]	P	6.446,92 ✓	0,00
	578	22/06/2001		MANDATO	acconto collaudo	[REDACTED]	P	6.446,92 ✓	0,00
	579	22/06/2001		MANDATO	acconto collaudo	[REDACTED]	P	6.446,92 ✓	0,00
	966	23/11/2001		MANDATO	indennità di esproprio	07089710720 SEMERARO DOMENICO ING.	I	6.575,85 ✓	0,00
	976	23/11/2001		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	8.315,28 ✓	0,00
	995	22/11/2001		MANDATO	allacciamento centro servizi	[REDACTED] 05779711000 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	E	16.796,07 ✓	0,00
Totali 2001								673.521,91	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso

Fondo FESR

PAGAMENTI VALIDATI / CERTIFICATI 2000 - 2006

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata	
2002	47	23/01/2002		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	17.307,70 ✓	0,00	
	93	29/01/2002		MANDATO	indennità di esproprio	95500740725 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI MOLFETTA	E	19.552,47 ✓	0,00	
	103	30/01/2002		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	6.107,81 ✓	0,00	
	180	26/02/2002		MANDATO	indennità di esproprio	04923003072 LA SICUREZZA DI CAPRARO A. & C. S.R.L.	I	7.592,97 ✓	0,00	
	186	27/02/2002		MANDATO	indennità di esproprio	80199230584 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	E	6.637,10 ✓	0,00	
	187	27/02/2002		MANDATO	indennità di esproprio	80199230584 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	E	16.836,45 ✓	0,00	
	192	27/02/2002		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	6.097,52 ✓	0,00	
	193	27/02/2002		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	6.097,52 ✓	0,00	
	194	27/02/2002		MANDATO	indennità di esproprio	[REDACTED]	P	10.673,40 ✓	0,00	
	197	28/02/2002		MANDATO	IV SAL	05089200728 MONTEMURNO SRL	I	518.109,56 ✓	0,00	
	489	15/04/2002		MANDATO	V SAL	05089200728 MONTEMURNO SRL	I	520.458,60 ✓	0,00	
	926	26/07/2002		MANDATO	coordinam. sicurezza	04687890725 TRICARICO VITO ING.	I	50.518,67 ✓	0,00	
	1057	11/08/2002		MANDATO	indennità di esproprio	80199230584 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	E	18.555,05 ✓	0,00	
	1351	11/12/2002		MANDATO	collaudo statico	[REDACTED]	P	3.032,02 ✓	0,00	
								Totali 2002	1.207.576,84	0,00
2003	39	04/02/2003		MANDATO	allacciamento impianto pubbl. illuminaz.	05779711000 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	E	4.579,41	0,00	

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso

Fondo FESR

PAGAMENTI VALIDATI / CERTIFICATI 2000 - 2006

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
2003	816	27/11/2003		MANDATO	coordinam. sicurezza	04687890725 TRICARICO VITO ING.	I	10.800,63 ✓	0,00
Totali 2003								15.380,04	0,00
2004	30	26/01/2004		MANDATO	saldo collaudo		P	6.239,50 ✓	0,00
	31	26/01/2004		MANDATO	saldo collaudo		P	6.239,50 ✓	0,00
	61	28/01/2004		MANDATO	saldo collaudo		04686710726 SEMERARO DOMENICO ING.	I	6.364,29 ✓
Totali 2004								18.843,29	0,00

PAGAMENTI VALIDATI / RISORSE LIBERATE

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data accettaz.	Tipo pagamento	Causale pagamento	Codice Fiscale / Partita IVA / Ragione sociale	Tipo	Importo	Quota privata
-----------	------	----------------	----------------	----------------	-------------------	--	------	---------	---------------

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso

Fondo FESR

PAGAMENTI REVOCATI

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto revoca	Motivo revoca	Tipo pagamento	Revocato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo pagamento	Quota privata
2000	667	12/09/2000	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	saldo progettazione	[REDACTED]	P	61.470,44 v	0,00
	668	12/09/2000	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	saldo progettazione	[REDACTED]		61.470,44 ✓	0,00
	669	12/09/2000	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	saldo progettazione	[REDACTED]	P	61.470,44 ✓	0,00
	749	27/09/2000	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	indennità di esproprio	04639720723 C.EDLR.	I	19.934,43 ✓	0,00
	750	27/09/2000	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	indennità di esproprio	04916500723 PUGLIA SERRAMENTI S.R.L.	I	19.934,43 ✓	0,00
	752	27/09/2000	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	indennità di esproprio	04506200726 DI PALMA S.R.L.	I	21.810,24 ✓	0,00
	773	10/10/2000	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	indennità di esproprio	04867150726 CMS S.R.L.	I	26.763,35 ✓	0,00
	776	10/10/2000	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	indennità di esproprio	04956690723 ALPHA	I	13.753,39 ✓	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC

Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.

Stato del progetto Concluso Fondo FESR

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto revoca	Motivo revoca	Tipo pagamento	Revocato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo pagamento	Quota privata
2000	778	10/10/2000	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	indennità di esproprio	03390640721 INTIMO NAOMI DI SASSO M. E PETRUZZELLA S. S.N.C.	I	14.868,63 ✓	0,00
Totali 2000										301.475,79	0,00
2001	173	09/03/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. I sal	[REDAZIONE]	P	8.923,55 ✓	0,00
	174	09/03/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. I sal	8 PLANTAMURA VITO LEONARDO	P	8.923,55 ✓	0,00
	175	09/03/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. I sal	[REDAZIONE]		8.923,55 ✓	0,00
	177	09/03/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. II sal	[REDAZIONE]	P	9.264,92 ✓	0,00
	178	09/03/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. II sal	8 PLANTAMURA VITO LEONARDO	P	9.264,92 ✓	0,00
	441	17/05/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	redaz. perizia di variante	8 PLANTAMURA VITO LEONARDO	P	11.339,75 ✓	0,00
	442	17/05/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. III sal	8 PLANTAMURA VITO LEONARDO	P	8.126,92 ✓	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
Stato del progetto Concluso Fondo FESR

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto revoca	Motivo revoca	Tipo pagamento	Revocato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo pagamento	Quota privata
2001	443	17/05/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	redaz. perizia di variante	[REDAZIONE]	P	11.339,75 ✓	0,00
	444	17/05/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. III sal	[REDAZIONE]	P	8.126,92 ✓	0,00
	445	17/05/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. III sal	[REDAZIONE]	P	8.126,92 ✓	0,00
	446	17/05/2001	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	redaz. perizia di variante	[REDAZIONE]	P	11.339,75 ✓	0,00
Totali 2001										103.700,50	0,00
2002	394	13/03/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. IV sal	[REDAZIONE]	P	6.630,51 ✓	0,00
	395	13/03/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. IV sal	8 PLANTAMURA VITO LEONARDO	P	6.630,51 ✓	0,00
	396	13/03/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. IV sal	[REDAZIONE]	P	6.630,51 ✓	0,00
	707	28/05/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. V sal	8 PLANTAMURA VITO LEONARDO	P	6.600,79 ✓	0,00

Stato di Avanzamento Finanziario da Ente Esterno

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione agg. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso

Data e ora di stampa 21/10/2021 10:29

Fondo FESR

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto revoca	Motivo revoca	Tipo pagamento	Revocato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo pagamento	Quota privata
2002	708	28/05/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. V sal	SNTDNC36R16L532D SANTANGELO DOMENICO	P	6.600,79 ✓	0,00
	709	28/05/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. V sal	DSLDC33R18B180Y DE SALVIA DOMENICO	P	6.600,79 ✓	0,00
	1014	06/08/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	VISAL	05089200728 MONTEMURNO SRL	I	117.767,04 ✓	0,00
	1014	06/08/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	VISAL	05089200728 MONTEMURNO SRL	I	225.295,00 ✓	0,00
	1015	06/08/2002	28/09/2007	Revoca da R. P. inammissibilità della spesa perizia approvata Del. 529/2000	MANDATO	RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO	VI SAL SALDO	05089200728 MONTEMURNO SRL	I	135.419,52 ✓	0,00
	1083	16/09/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. VI sal	SNTDNC36R16L532D SANTANGELO DOMENICO	P	5.508,80	0,00
	1083	16/09/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. VI sal	8 PLANTAMURA VITO LEONARDO	P	5.508,80	0,00
	1085	16/09/2002	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	D.L. VI sal	DSLDC33R18B180Y DE SALVIA DOMENICO	P	5.508,80	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso Fondo FESR

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto revoca	Motivo revoca	Tipo pagamento	Revocato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo pagamento	Quota privata
2002											
2003	888	18/12/2003	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	saldo D.L.	[REDACTED]	P	534.701,86	0,00
										Totale 2002	
										6.875,59	0,00
	889	18/12/2003	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	saldo D.L.	[REDACTED]	P	6.875,59	0,00
	890	18/12/2003	15/07/2009	Conclusione Commissione Europea a seguito di Audit	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	saldo D.L.	8 PLANTAMURA VITO LEONARDO	P	6.611,14	0,00
										Totale 2003	
										20.362,32	0,00

PAGAMENTI RETTIFICATI/REVOCATI PARZIALMENTE

Esercizio	N.ro	Data emissione	Data atto	Motivo	Tipo pagamento	Rettificato Da	Causale pagamento	Ragione sociale	Tipo	Importo Variato	Quota pri.
2002	489	15/04/2002	13/03/2007	conclusioni della Commissione Europea	MANDATO	RESPONSABILE DI MISURA	V SAL	05089200728 MONTEMURNO SRL	I	575.164,64	0,00
										Totale 2002	
										575.164,64	0,00

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
-----------	-----------	------------------	-------------	--------------------------	----------------------	---------------

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso

Fondo FESR

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata	
25/01/2003	DEL	DELIBERA	12	allacciamento servizi	4.579,41	0,00	
<i>Soggetti Liquidazione</i>							
	Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale		Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
	05779711000	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.		Ente	4.579,41	4.579,41	0,00
				Totalli	4.579,41	4.579,41	0,00
18/01/2002	DEL	DELIBERA	24	IV SAL	518.109,56	0,00	
<i>Soggetti Liquidazione</i>							
	Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale		Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
	05089200728	MONTEMURNO SRL		Impresa	518.109,56	518.109,56	0,00
				Totalli	522.688,97	522.688,97	0,00
18/01/2001	DEL	DELIBERA	25	dir. lavori IV sal	19.891,53	0,00	
<i>Soggetti Liquidazione</i>							
	Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale		Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
		DE SALVIA DOMENICO		Privato	6.630,51	6.630,51	0,00
		PLANTAMURA VITO LEONARDO		Privato	6.630,51	6.630,51	0,00
		SANTANGELO DOMENICO		Privato	6.630,51	6.630,51	0,00
				Totalli	542.580,50	542.580,50	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del progetto Concluso

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
23/01/2001	DEL	DELIBERA	30	dir. lavori II sal	27.794,76	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
	DE SALVIA DOMENICO	Privato	9.264,92	9.264,92	0,00	
	PLANTAMURA VITO LEONARDO	Privato	9.264,92	9.264,92	0,00	
	SANTANGELO DOMENICO	Privato	9.264,92	9.264,92	0,00	
Totall			570.375,26	570.375,26	0,00	
28/01/2002	DEL	DELIBERA	34	indennità di esproprio	46.341,99	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
	APUTO FRANCESCO	Privato	6.097,52	6.097,52	0,00	
	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Ente	23.473,55	23.473,55	0,00	
	DE RUVO GIOVANNI	Privato	10.673,40	10.673,40	0,00	
	SASSO MARIA STERPETA	Privato	6.097,52	6.097,52	0,00	
Totall			616.717,25	616.717,25	0,00	
09/04/2002	DEL	DELIBERA	156	V SAL	575.164,64	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
05089200728	MONTEMURNO SRL	Impresa	575.164,64	575.164,64	0,00	
Totall			1.191.881,89	1.191.881,89	0,00	

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso Fondo FESR

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
27/03/2001	DEL	DELIBERA	177	III SAL	593.578,57	0,00

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
05089200728	MONTEMURNO SRL	Impresa	593.578,57	593.578,57	0,00
Totali			1.785.460,46	1.785.460,46	0,00

01/04/2002	DEL	DELIBERA	202	liquidazione competenze	19.802,37	0,00
------------	-----	----------	-----	-------------------------	-----------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
[REDACTED]	DE SALVIA DOMENICO	Privato	6.600,79	6.600,79	0,00
[REDACTED]	PLANTAMURA VITO LEONARDO	Privato	6.600,79	6.600,79	0,00
[REDACTED]	SANTANGELO DOMENICO	Privato	6.600,79	6.600,79	0,00
Totali			1.805.262,83	1.805.262,83	0,00

20/04/2001	DEL	DELIBERA	252	perizia di variante	34.019,25	0,00
------------	-----	----------	-----	---------------------	-----------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
[REDACTED]	DE SALVIA DOMENICO	Privato	11.339,75	11.339,75	0,00
[REDACTED]	PLANTAMURA VITO LEONARDO	Privato	11.339,75	11.339,75	0,00
[REDACTED]	SANTANGELO DOMENICO	Privato	11.339,75	11.339,75	0,00
Totali			1.839.282,08	1.839.282,08	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Moffetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del progetto Concluso

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
20/04/2001	DEL	DELIBERA	253	dir. lavori III sal	24.380,76	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
[REDACTED]	DE SALVIA DOMENICO	Privato	8.126,92	8.126,92	0,00	
[REDACTED]	PLANTAMURA VITO LEONARDO	Privato	8.126,92	8.126,92	0,00	
[REDACTED]	SANTANGELO DOMENICO	Privato	8.126,92	8.126,92	0,00	
Totali			1.863.662,84	1.863.662,84	0,00	
27/04/2001	DEL	DELIBERA	297	acconto collaudo	19.469,69	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
[REDACTED]	LIMONGELLI LUCA	Privato	6.446,92	6.446,92	0,00	
[REDACTED]	CIANNAMEO FRANCESCO	Privato	6.446,92	6.446,92	0,00	
[REDACTED]	EMERARO DOMENICO ING.	Impresa	6.575,85	6.575,85	0,00	
Totali			1.883.132,53	1.883.132,53	0,00	
18/04/2000	DEL	DELIBERA	307	indennità di esproprio	7.648,07	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
[REDACTED]	GERMINARIO COSMO DAMIANO	Privato	7.648,07	7.648,07	0,00	
Totali			1.890.780,60	1.890.780,60	0,00	

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali. **Fondo** FESR
Stato del progetto Concluso

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
08/05/2001	DEL	DELIBERA	324	indennità di esproprio	18.555,05	0,00

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
[REDACTED]	DE CANDIA ANGELA	Privato	18.555,05	18.555,05	0,00
Totali			1.909.335,65	1.909.335,65	0,00

21/04/2000	DEL	DELIBERA	327	I sal	542.250,00	0,00
------------	-----	----------	-----	-------	------------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
05089200728	MONTEMURNO SRL	Impresa	542.250,00	542.250,00	0,00
Totali			2.451.585,65	2.451.585,65	0,00

21/04/2000	DEL	DELIBERA	329	direzione lavori I sal	26.770,65	0,00
------------	-----	----------	-----	------------------------	-----------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
[REDACTED]	DE SALVIA DOMENICO	Privato	8.923,55	8.923,55	0,00
[REDACTED]	PLANTAMURA VITO LEONARDO	Privato	8.923,55	8.923,55	0,00
[REDACTED]	SANTANGELO DOMENICO	Privato	8.923,55	8.923,55	0,00
Totali			2.478.356,30	2.478.356,30	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
Stato del progetto Concluso

Fondo FESR

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
01/07/2002	DEL	DELIBERA	350	coordinamento sicurezza	50.518,67	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo		Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
04687890725	TRICARICO VITO ING.	Impresa		50.518,67	50.518,67	0,00
		Totali		2.528.874,97	2.528.874,97	0,00
30/07/2002	DEL	DELIBERA	405	VI SAL	225.295,00	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo		Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
05089200728	MONTEMURNO SRL	Impresa		225.295,00	225.295,00	0,00
		Totali		2.754.169,97	2.754.169,97	0,00
12/06/2000	DEL	DELIBERA	412	indennità di esproprio	32.938,17	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo		Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
	DE PALMA LAZZARO	Privato		32.938,17	32.938,17	0,00
		Totali		2.787.108,14	2.787.108,14	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso Fondo FESR

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata		
06/08/2002	DEL	DELIBERA	419	VISAL SALDO	135.419,52	0,00		
<i>Soggetti Liquidazione</i>								
		Codice Fiscale Partita IVA		Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
		05089200728		MONTEMURNO SRL	Impresa	135.419,52	135.419,52	0,00
				Totalli		2.922.527,66	2.922.527,66	0,00
01/08/2002	DEL	DELIBERA	424	indennità di esproprio	18.555,05	0,00		
<i>Soggetti Liquidazione</i>								
		Codice Fiscale Partita IVA		Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
		80199230584		CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Ente	18.555,05	18.555,05	0,00
				Totalli		2.941.082,71	2.941.082,71	0,00
09/08/2002	DEL	DELIBERA	442	liquidazione competenze	16.526,40	0,00		
<i>Soggetti Liquidazione</i>								
		Codice Fiscale Partita IVA		Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
				DE SALVIA DOMENICO	Privato	5.508,80	5.508,80	0,00
				PLANTAMURA VITO LEONARDO	Privato	5.508,80	5.508,80	0,00
				SANTANGELO DOMENICO	Privato	5.508,80	5.508,80	0,00
				Totalli		2.957.609,11	2.957.609,11	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso Fondo FESR

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata		
05/07/2000	DEL	DELIBERA	481	competenze professionisti	184.411,32	0,00		
<i>Soggetti Liquidazione</i>								
		Codice Fiscale Partita IVA		Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
		[REDACTED]		DE SALVIA DOMENICO	Privato	61.470,44	61.470,44	0,00
		[REDACTED]		LANTAMURA VITO LEONARDO	Privato	61.470,44	61.470,44	0,00
		[REDACTED]		SANTANGELO DOMENICO	Privato	61.470,44	61.470,44	0,00
				Totall		3.142.020,43	3.142.020,43	0,00
17/07/2000	DEL	DELIBERA	506	indennità di esproprio	6.874,51	0,00		
<i>Soggetti Liquidazione</i>								
		Codice Fiscale Partita IVA		Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
		[REDACTED]		SASSO MINERVINI PASQUA	Privato	6.874,51	6.874,51	0,00
				Totall		3.148.894,94	3.148.894,94	0,00
17/11/2003	DEL	DELIBERA	550	coordinamento sicurezza	10.800,63	0,00		
<i>Soggetti Liquidazione</i>								
		Codice Fiscale Partita IVA		Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
		04687890725		TRICARICO VITO ING.	Impresa	10.800,63	10.800,63	0,00
				Totall		3.159.695,57	3.159.695,57	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
 Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
 Stato del progetto Concluso Fondo FESR

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
21/09/1999	DEL	DELIBERA	573	indennità di esproprio	78.201,52	0,00

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
[REDACTED]	CANDIA MAURO	Privato	18.405,96	18.405,96	0,00
[REDACTED]	OLI NICOLA	Privato	21.817,30	21.817,30	0,00
[REDACTED]	ROSELLI TERESA	Privato	11.264,94	11.264,94	0,00
[REDACTED]	SALVEMINI GAETANO	Privato	11.264,94	11.264,94	0,00
[REDACTED]	SCIANCELEPORE TERESA	Privato	15.448,38	15.448,38	0,00
Totall			3.237.897,09	3.237.897,09	0,00

25/09/2000	DEL	DELIBERA	579	II SAL	557.205,35	0,00
------------	-----	----------	-----	--------	------------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
05089200728	MONTEMURNO SRL	Impresa	557.205,35	557.205,35	0,00
Totall			3.795.102,44	3.795.102,44	0,00

15/10/2001	DEL	DELIBERA	592	indennità di esproprio	15.857,61	0,00
------------	-----	----------	-----	------------------------	-----------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
[REDACTED]	CRISMALE LAURA	Privato	8.315,28	8.315,28	0,00
[REDACTED]	DE CANDIA COSIMO	Privato	7.542,33	7.542,33	0,00
Totall			3.810.960,05	3.810.960,05	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
Stato del progetto Concluso **Fondo** FESR

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
15/09/2000	DEL	DELIBERA	608	indennità di esproprio	132.230,37	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
04956690723	ALPHA	Impresa	13.753,39	13.753,39	0,00	
04639720723	C.EDLR.	Impresa	19.934,43	19.934,43	0,00	
04867150726	CMS S.R.L.	Impresa	26.763,35	26.763,35	0,00	
04506200726	DI PALMA S.R.L.	Impresa	21.810,24	21.810,24	0,00	
03390640721	INTIMO NAOMI DI SASSO M. E PETRUZZELLA S. S.N.C.	Impresa	14.868,63	14.868,63	0,00	
04976620726	PIEMMEPI S.R.L.	Impresa	15.165,90	15.165,90	0,00	
04916500723	PUGLIA SERRAMENTI S.R.L.	Impresa	19.934,43	19.934,43	0,00	
Totali			3.943.190,42	3.943.190,42	0,00	
01/10/1999	DEL	DELIBERA	612	indennità di esproprio	5.346,98	0,00
<i>Soggetti Liquidazione</i>						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
	NAPPI DOMENICO	Privato	5.346,98	5.346,98	0,00	
Totali			3.948.537,40	3.948.537,40	0,00	

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
Stato del progetto Concluso **Fondo** FESR

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
19/12/2003	DEL	DELIBERA	632	saldo collaudo + competenze professionali	39.205,61	0,00

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
[REDACTED]	DE SALVIA DOMENICO	Privato	6.875,59	6.875,59	0,00
[REDACTED]	LIMONGELLI LUCA	Privato	6.239,50	6.239,50	0,00
[REDACTED]	PLANTAMURA VITO LEONARDO	Privato	6.611,14	6.611,14	0,00
[REDACTED]	SANTANGELO DOMENICO	Privato	6.875,59	6.875,59	0,00
[REDACTED]	SCIANNAMEO FRANCESCO	Privato	6.239,50	6.239,50	0,00
04686710726	SEMERARO DOMENICO ING.	Impresa	6.364,29	6.364,29	0,00
Totali			3.987.743,01	3.987.743,01	0,00

19/11/2002	DEL	DELIBERA	666	collaudo statico	3.032,02	0,00
------------	-----	----------	-----	------------------	----------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
[REDACTED]	SPADAVECCHIA GIUSEPPE	Privato	3.032,02	3.032,02	0,00
Totali			3.990.775,03	3.990.775,03	0,00

13/11/2001	DEL	DELIBERA	676	allacciamento sevizi	16.796,07	0,00
------------	-----	----------	-----	----------------------	-----------	------

Soggetti Liquidazione

Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata
05779711000	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	Ente	16.796,07	16.796,07	0,00
Totali			4.007.571,10	4.007.571,10	0,00

Progetto 402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC
Misura 4.2 Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.
Stato del progetto Concluso **Fondo** FESR

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
01/12/2001	DEL	DELIBERA	706	indennità di esproprio	50.560,95	0,00
Soggetti Liquidazione						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
95500740725	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI MOLFETTA	Ente	19.552,47	19.552,47	0,00	
04923003072	LA SICUREZZA DI CAPRARO A. & C. S.R.L.	Impresa	7.592,97	7.592,97	0,00	
	POLI NICOLA	Privato	6.107,81	6.107,81	0,00	
	TRIDENTE DOMENICO	Privato	17.307,70	17.307,70	0,00	
Totali			4.058.132,05	4.058.132,05	0,00	
18/11/1999	DEL	DELIBERA	729	indennità di esproprio	26.117,94	0,00
Soggetti Liquidazione						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
	CALO ANGELA	Privato	7.334,96	7.334,96	0,00	
	CALO CORRADO	Privato	7.334,96	7.334,96	0,00	
	CALO VITANTONIO	Privato	7.334,96	7.334,96	0,00	
	MASTROPIERRO ALFREDO	Privato	4.113,06	4.113,06	0,00	
Totali			4.084.249,99	4.084.249,99	0,00	

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del progetto	Concluso		

LIQUIDAZIONI

Data Atto	Tipo Atto	Descrizione Atto	Numero Atto	Descrizione Liquidazione	Importo Liquidazione	Quota Privata
29/12/1999	DEL	DELIBERA	806	anticipazione lavori	135.415,61	0,00
Soggetti Liquidazione						
Codice Fiscale Partita IVA	Cognome e Nome Ragione Sociale	Tipo	Importo Liquidato	Quota Pubblica	Quota Privata	
05089200728	MONTEMURNO SRL	Impresa	135.415,61	135.415,61	0,00	
Totali			4.219.665,60	4.219.665,60	0,00	

Stato di Avanzamento Fisico

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC		
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.	Fondo FESR
Stato del progetto	Concluso		

Indicatore	Unità di Misura	Valore programmato	Costo programmato	Valore avvio	Costo avvio	Valore rilevato	Costo rilevato	Data rilevazione
Superficie infrastrutturata	Mq	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	08/11/2007
Interventi per aree attrezzate	Num	1,00	5.330.351,66	1,00	4.400.212,78	1,00	3.976.718,12	08/11/2007

Rendicontazioni del Beneficiario Finale

Progetto	402A060001 SISRI BARI - Sistemazione ed infrastrutturazione aggl. ind. di Molfetta 1° stralcio - BA 13 AC			Fondo	FESR
Misura	4.2	Interventi di completamento e miglioramento delle infrastrutture di supporto e qualificazione dei bacini logistici dei sistemi produttivi locali.			
Stato del progetto	Concluso				

Dal	Al	Data Invio	Data Ricezione	Data Validazione	Esito	Totale Pagamenti	Totale Pagamenti Revocati	Totale Pagamenti Rigettati	Totale Pagamenti Sospesi
01/12/2006	31/12/2006	08/11/2007	08/11/2007	08/11/2007	Accettato	117.767,04	0,00	0,00	0,00
24/11/2006	30/11/2006	02/11/2007	02/11/2007	02/11/2007	Accettato	0,00	360.714,52	0,00	0,00
22/11/2006	23/11/2006	23/11/2006	23/11/2006	11/12/2006	Accettato	4.219.665,60	0,00	0,00	0,00
Totali						4.337.432,64	360.714,52	0,00	0,00

Regione Puglia - Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie

Sistema MIR

Fine della stampa

Rapporto Informativo